



Progetto di modernizzazione d'Armand Cesari

Visite officielle de chantier

Début de la couverture

4 di marzu di u 2025

NOTE DE PRESSE

CONTACT PRESSE

Iris CAPPURI

07 60 82 60 44

i.cappuri@agglo-bastia.corsica

VISITE PÉRIODIQUE DE CHANTIER

Après le lancement officiel des travaux de modernisation du Stade Armand Cesari au mois de juin 2024, le Président de la Communauté d'Agglomération de Bastia s'est engagé à réaliser, périodiquement, des visites de chantier durant toute la durée des travaux qui, pour rappel, doivent s'achever en début d'année 2026.

La première visite officielle, qui s'est tenue en septembre dernier, avait notamment permis de dévoiler le planning des travaux et faire un point d'étape sur la déconstruction et le reprofilage de la tribune Est.

Ce mardi 4 mars, un nouveau tour d'horizon public sera organisé sur l'avancée du chantier et sur le lancement de la couverture, qui débutera par la pose de fléaux (structure bois sur laquelle reposera la couverture) en tribune Ouest.



PLANNING DES TRAVAUX

Conformément a ce qui avait été annoncé, le calendrier des travaux est à ce jour respecté :

TRIBUNE NORD		
Travaux	Début	Fin
Espaces vestiaires		Réalisé
Salle de presse		Réalisé
Musée		Réalisé
Cuisine centrale		Réalisé
Brasserie		Réalisé
Tribune presse	En cours de finalisation	
TRIBUNE SUD		
Travaux	Début	Fin
Espaces polyvalents (salle de séminaire / salons)	en cours	17/03/2025
Aménagement des ombrières photovoltaïque du parking	en cours	Juin 2025

TRIBUNE OUEST		
Travaux	Début	Fin
Fondations		Réalisé
Opération de couverture	04/03/2025	23/05/2025
Couverture phase 1 Pose de la charpente	04/03/2025	09/05/2025
Couverture phase 2 Pose de la toile	05/05/2025	04/08/2025
Peinture fût béton angle Nord Ouest	02/06/2025	22/07/2025
TRIBUNE EST		
Travaux	Début	Fin
Démolition		Réalisé
Terrassement		Réalisé
Gros-oeuvre		Réalisé
Reprofilage des gradins	05/03/2025	15/04/2025
Couverture phase 1 Pose de la charpente	24/03/2025	04/08/2025
Couverture phase 2 Pose de la toile	28/07/2025	24/11/2025
Aménagements	02/06/2025	Octobre 2025



OPÉRATION DE COUVERTURE

Le chantier des travaux du Stade Armand Cesari franchit **une étape symbolique**. Elle sera marquée par la première **levée** de charpente en tribune Ouest.

Si plusieurs étapes de préparation ont été nécessaires dans la fabrication et l'assemblage des éléments au sein des ateliers des Charpentiers de la Corse (Ponte-Leccia), cette phase, déterminante, marque un moment clé dans l'avancement des travaux qui donnera au stade sa forme définitive. Composée de **48 fléaux**, ces imposantes structures en bois et métalliques formeront l'ossature du toit.

Pour garantir un montage sécurisé et efficace, l'objectif fixé est de poser **2 fléaux par semaine**, permettant ainsi une progression méthodique du chantier.

Cette étape permettra ainsi de donner au stade sa **structure définitive** et d'accueillir, dans la continuité, l'installation de la toile de couverture.

Tribune Ouest :

- **Pose charpente**

Début : 4 mars 2025

Fin : 9 mai 2025

- **Pose toile**

Début : 5 mai 2025

Fin : 4 aout 2025

Tribune Est :

- **Reprofilage des gradins**

Du 5 mars au 15 avril 2025

- **Pose charpente**

Début : 24 mars 2025

Fin : 4 aout 2025

- **Pose toile**

Début : 28 juillet 2025

Fin : 28 novembres 2025



**2 fléaux montés
par semaine**



**130 tonnes de pièces
métalliques**



Jusqu'à 29m de hauteur

**48
fléaux**



LA TOILE



Enfin, des réunions sur les aménagements extérieurs ont eu lieu entre les Socios, le SCB et la CAB ces dernières semaines.

L'objectif étant de créer un véritable parcours patrimonial autour du stade.

Ce point sera présenté lors de la prochaine visite de chantier.